HARMONOGRAM - Oprava komunikácie v obci Priepasné

lehota výstavby do 60 dní

Oprava komunikácie v obci Priepasné

Priepasné - Bachárovci

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1 - Zemné práce																																																												
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t																																																													
Odkopávky pre výmenu nevhodnej konštrukcie																																																													
Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000m																																																													
Príplatok za každých ďalších 1000m																																																													
Poplatok za skladovanie zemina																																																													
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t																																																													
5 - Komunikácie																																																													
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm																																																													
Podklad z kameniva spevneného cementom KZC I, hr.150mm																																																													
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm																																																													
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2																																																													
Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením asfaltovým betónom																																																													
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2																																																													
Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm																																																													
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2																																																													
Betón asfaltový nemodifik. I.tr.strednozrnný AC 11 O po zhutnení hr. 50 mm																																																													
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																													
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt																																																													
Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm																																																													
Objímka, f60 mm																																																													
Stĺpik večko, f60 mm																																																													
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm																																																													
Odstránenie značky, smerové koly zaklínované v zemi kamennými alebo obetónované, -0,03700t																																																													
IP1 „Okruh",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)																																																													
IP6 „Priechod pre chodcov",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)																																																													
IP8 „Spomaľovací prah",pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)																																																													
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																																																													
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km																																																													
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné																																																													
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné																																																													
99 - Presun hmôt HSV																																																													
Dočasné dopravné značenie																																																													